

Titre	Travail dome	Début prévu	Fin prévue	Prédecesseurs	2020												2021												2022												2023												2024		
					T3 / 2020			T4 / 2020			T1 / 2021			T2 / 2021			T3 / 2021			T4 / 2021			T1 / 2022			T2 / 2022			T3 / 2022			T4 / 2022			T1 / 2023			T2 / 2023			T3 / 2023			T4 / 2023			T1 / 2024			T2 / 2024			T3 / 2024		
					07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	
Planning école Bezannes		08/02/2021	01/07/2024		PLANNING DE GANTT																																																		
PLANNING DE GANTT	1230	08/02/2021	01/07/2024		Désignation du maître d'oeuvre																																																		
Désignation du maître d'oeuvre	106	08/02/2021	16/08/2021		Désignation du maître d'oeuvre																																																		
Consultation de maîtrise d'oeuvre (concours)	65	08/02/2021	16/08/2021		Consultation de maîtrise d'oeuvre (concours)																																																		
Elaboration du dossier de consultation	5 jours	08/02/2021	12/02/2021		Elaboration du dossier de consultation																																																		
Validation du dossier de consultation	5 jours	15/02/2021	19/02/2021	4	Validation du dossier de consultation																																																		
Consultation	25	22/02/2021	26/03/2021	5	Consultation																																																		
Analyse des candidatures	10	29/03/2021	12/04/2021	6	Analyse des candidatures																																																		
1er Jury	5 jours	19/04/2021	19/04/2021	7	1er Jury																																																		
Envoi du dossier de consultation	1 jour	20/04/2021	20/04/2021	8	Envoi du dossier de consultation																																																		
Vote de site et questions-réponses	5 jours	10/05/2021	17/05/2021	9FD+ 13 jours	Vote de site et questions-réponses																																																		
Remise des offres	10sem	21/04/2021	01/07/2021	9	Remise des offres																																																		
Analyse des offres	10	02/07/2021	15/07/2021	11	Analyse des offres																																																		
Commission technique	3 jours	16/07/2021	20/07/2021	12	Commission technique																																																		
2nd Jury	2 jours	21/07/2021	22/07/2021	13	2nd Jury																																																		
Négociation avec le lauréat	1 jour	26/07/2021	26/07/2021	14FD+ 1 jour	Négociation avec le lauréat																																																		
Mise au point du marché, attribution et notification	15	27/07/2021	16/08/2021	15	Mise au point du marché, attribution et notification																																																		
Consultation des autres prestataires intellectuels	106	28/03/2021	10/06/2021		Consultation des autres prestataires intellectuels																																																		
Préparation des dossiers de consultation des autres prestataires intellectuels	5 jours	29/03/2021	02/04/2021	6	Préparation des dossiers de consultation des autres prestataires intellectuels																																																		
Validation	5 jours	06/04/2021	12/04/2021	18	Validation																																																		
Consultation	16	13/04/2021	04/05/2021	19	Consultation																																																		
Analyse des offres	10	05/05/2021	18/05/2021	20	Analyse des offres																																																		
Attribution et notification	15	20/05/2021	10/06/2021	21	Attribution et notification																																																		
Suivi des études	440	17/08/2021	13/05/2022		Suivi des études																																																		
APS	17/08/2021	04/10/2021			APS																																																		
Réunion de démarrage	1 jour	17/08/2021	17/08/2021	16	Réunion de démarrage																																																		
Etablissement de l'APS	4sem	18/08/2021	14/09/2021	25	Etablissement de l'APS																																																		
Analyse du dossier	8 jours	15/09/2021	24/09/2021	26	Analyse du dossier																																																		
Réunion	1 jour	27/09/2021	27/09/2021	27	Réunion																																																		
Validation APS	5 jours	28/09/2021	04/10/2021	28	Validation APS																																																		
APD	05/10/2021	13/05/2022			APD																																																		
Etablissement de l'APD	5sem	05/10/2021	08/11/2021	29	Etablissement de l'APD																																																		
Analyse du dossier	8 jours	08/11/2021	16/11/2021	31	Analyse du dossier																																																		
Réunion	1 jour	19/11/2021	19/11/2021	32	Réunion																																																		
Validation APD	5 jours	22/11/2021	28/11/2021	33	Validation APD																																																		
PC	22/11/2021	13/05/2022			PC																																																		
Etablissement du PC	1sem	22/11/2021	28/11/2021	33	Etablissement du PC																																																		
Instruction	4 mois	29/11/2021	18/03/2022	36	Instruction																																																		
Délai de recours	2 mois	21/03/2022	13/05/2022	37	Délai de recours																																																		
PRO	29/11/2021	14/02/2022			PRO																																																		
Etablissement du PRO	8sem	29/11/2021	21/01/2022	34	Etablissement du PRO																																																		
Analyse du dossier	10	24/01/2022	04/02/2022	40	Analyse du dossier																																																		
Réunion	1 jour	07/02/2022	07/02/2022	41	Réunion																																																		
Validation PRO	5 jours	08/02/2022	14/02/2022	42	Validation PRO																																																		
Consultation des entreprises	08/02/2022	30/06/2022	42		Consultation des entreprises																																																		
Préparation des pièces administratives du dossier de consultation	5 jours	08/02/2022	14/02/2022	41	Préparation des pièces administratives du dossier de consultation																																																		
Validation	5 jours	15/02/2022	21/02/2022	45	Validation																																																		
Consultation	25	20/02/2022	28/03/2022	46	Consultation																																																		
Analyse des offres	10	29/03/2022	11/04/2022	47	Analyse des offres																																																		
Commission	1 jour	12/04/2022	12/04/2022	48	Commission																																																		
Négociation	5 jours	13/04/2022	18/04/2022	49	Négociation																																																		
Analyse des offres après négociation	5 jours	20/04/2022	26/04/2022	50	Analyse des offres après négociation																																																		
Attribution et notification	15	27/04/2022	17/05/2022	51	Attribution et notification																																																		
Consultation d'assurance dommage ouvrage	27/04/2022	30/06/2022	51		Consultation d'assurance dommage ouvrage																																																		
Préparation des pièces administratives du dossier de consultation	5 jours	27/04/2022	03/05/2022	51	Préparation des pièces administratives du dossier de consultation																																																		
Validation	5 jours	04/05/2022	10/05/2022	54	Validation																																																		
Consultation	15	11/05/2022	31/05/2022	55	Consultation																																																		
Analyse des offres	10	01/06/2022	14/06/2022	56	Analyse des offres																																																		
Attribution et notification	12	15/06/2022	30/06/2022	57	Attribution et notification																																																		
Suivi des travaux	18/05/2022	14/06/2023	52		Suivi des travaux																																																		
Réunion de démarrage	1 jour	18/05/2022	18/05/2022	52	Réunion de démarrage																																																		
Préparation de chantier	1 mois	19/05/2022	15/06/2022	60	Préparation de chantier																																																		
Travaux	13m	16/06/2022	14/06/2023	61	Travaux																																																		
Réception	27/6	15/06/2023	13/07/2023	62	Réception																																																		
OPR / réception / levée des réserves	15/06/2023	13/07/2023			OPR / réception / levée des réserves																																																		
OPR	10	15/06/2023	28/06/2023	62	OPR																																																		
Réception	1 jour	29/06/2023	29/06/2023	65	Réception																																																		
Levée des réserves	10	30/06/2023	13/07/2023	66	Levée des réserves																																																		
Commission de sécurité et d'accessibilité	5 jours	29/06/2023	05/07/2023	65	Commission de sécurité et d'accessibilité																																																		
Mise en service	1 jour	06/07/2023	06/07/2023	68	Mise en service																																																		
Période de GPA	270	30/06/2023	01/07/2024	66	Période de GPA																																																		
Année de parfait achèvement	282	30/06/2023	01/07/2024	66	Année de parfait achèvement																																																		